

# Heraanleg fietspad Molenstraat - Burgstraat



# Wie is wie?



**Bouwheer**

**Subsidiërende  
overheid**

**Studiebureau**

**Aannemer**

Gemeente Assenede

Provincie Oost-vlaanderen

Goegebeur Aalter

Van Den Berghe nv




# Ontwerp

Grondplan & Modeldwarsprofielen


# Grondplan



# Modeldwarsprofiel



# Modeldwarsprofiel





# Kostprijs werken

€ 1.354.834,22 incl. BTW

€ 839.873,71 incl. BTW

subsidies





# Fasering

- fase 1 Oude Gentweg tot kruispunt Weverstraat
- fase 2 Kruispunt Molenstraat - Weverstraat
- fase 3 Vanaf kruispunt Weverstraat tot Waalpoelstraat
- fase 4 Kruispunt Waalpoelstraat tot en met woning 38 (Burgstraat)





# FASE 1

## Fasering

**Molenstraat nr. 51 (kant Oude Gentweg) tot net voor het kruispunt Weverstraat/Waalpoelstraat**

**07.08 - 20.12.2024**

- Plaatsen signalisatie
- Zaagsnede langs richting van de weg
- Opbreken van het fietspad en kasseien
- Plaatsen fundering en minderhinder steenslag
- Plaatsen straatkolken
- Aansluiten van de kolken
- Plaatsen boordstenen
- Plaatsen fundering fietspad
- Plaatsen fietspad rode beton
- Aanleg opritten
- Afwerken bermen

# Fasering

**Kruispunt / aansluitingen kruispunt Molenstraat – Weverstraat – Waalpoelstraat**

**13.01 - 31.01.2025**

- Plaatsen signalisatie
- Opbreken aansluitingen Weverstraat en Walpoelstraat
- Aanleg fundering en minderhinder steenslag
- Plaatsen straatkolken
- Aansluiten straatkolken
- Plaatsen boordstenen
- Plaatsen fundering
- Aanleg rijweg beton
- Afwerken bermen

**FASE 2**

# FASE 3

# Fasering

**Burgstraat tussen kruispunt Weverstraat en Waalpoelstraat ( 2e toegang)**

**03.02 - 02.05.2025**

- Plaatsen signalisatie
- Zaagsnede langs richting van de weg
- Opbreken van het fietspad en kasseien
- Plaatsen fundering en minderhinder steenslag
- Plaatsen straatkolken
- Aansluiten van de kolken
- Plaatsen boordstenen
- Plaatsen fundering fietspad
- Plaatsen fietspad rode beton
- Aanleg opritten
- Afwerken bermen

# Fasering

**Burgstraat vanaf Waalpoelstraat ( 2e toegang) tot Burgstraat 38**

**05.05 - 30.05.2025**

- Plaatsen signalisatie
- Zaagsnede langs richting van de weg
- Opbreken van het fietspad en kasseien
- Plaatsen fundering en minderhinder steenslag
- Plaatsen straatkolken
- Aansluiten van de kolken
- Plaatsen boordstenen
- Plaatsen fundering fietspad
- Plaatsen fietspad rode beton
- Aanleg opritten
- Afwerken bermen




# Vooruitblik



Finish

# Timing






# Hinder & omleidingen

- De werfzones worden afgesloten voor alle verkeer tijdens de werkuren van 07.00 tot 17.00 uur.
- Buiten de werkuren zijn de woningen bereikbaar (op eigen risico).
- Huisvuilophaling: vuilzakken tegen 7.00 uur buiten plaatsen. Ophaling wordt door aannemer verzorgd.

# Hoofdomleiding


















# Omleiding fase 4







**Bedankt voor uw aandacht**